
 <p>REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO TACHIRA ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN CRISTOBAL</p> <p>PLAN DE INVERSIÓN 2016 (OBRAS)</p>  <p>REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO TACHIRA</p> <p>OBRAS FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL (F.C.I. AÑO 2016)</p>					CONTRATO					EMPRESA					
No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	SUB-TOTAL	I.V.A.	TOTAL Bs.	No. CONTRATO	FECHA	FECHA DE RECIBIDO DIV. DE PROYECTOS	MONTO	TIEMPO EJECUCION	EMPRESA	CONTACTO	TELEFONO	ACTA DE INICO	% EJECUCION	POSIBLE INAUGURACION
FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL (F.C.I. AÑO 2016)															
1	CONTINUACIÓN DEL EMBAULAMIENTO DE LA QUEBRADA LA VICHUTA SECTOR FERRERO TAMAYO (III ETAPA) PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA.	4.244.105,09	509.292,61	4.753.397,70											
2	CONTINUACIÓN DEL EMBAULAMIENTO EN LA QUEBRADA LA VICHUTA SECTOR FERRERO TAMAYO (IV ETAPA) PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA.	3.392.857,14	407.142,86	3.800.000,00											
3	REHABILITACIÓN VIAL CALLE 11, 12 Y 13 ENTRE PASAJE CUMANA GUASDUALITO Y CARRERA 1, PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA.	5.089.285,71	610.714,29	5.700.000,00	DAL-CCUC(CC)- OBRASFCI/3-ALSC- 2016-34	22/8/2016	22/9/2016	5.700.000,00	2 MESES	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES 2005 C.A.	JOSE NEIRA CELIS	0414-376-09-48	14/9/2016	20%	28/11/2016
4	MEJORAS VIALES Y BACHEO DE LA CARPETA DE RODAMIENTO CON ASFALTO CALIENTE SECTOR MADRE JUANA, 8 DE DICIEMBRE Y CENTRO PARROQUIA SAN SEBASTIAN.	18.130.460,59	2.175.655,27	20.306.115,86	DAL-CAUC(CC)- OBRASFCI/4/14- 2016-35	31/5/2016		20.306.115,86	3 MESES	CONSTRUCTORA LUPASA C.A.	HENRY CANELON	0414-570-08-69	6/7/2016	80%	15/11/2016
5	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS UBICADO EN EL SECTOR LOTE F DE PIRINEOS I PARROQUIA PEDRO MARÍA MORANTES MUNICIPIO SAN CRISTOBAL.	7.006.329,98	840.759,60	7.847.089,58	DAL-CCUC(CC)- OBRASFCI/5-2016- 36	28/7/2016	16/8/2016	7.847.089,58	5 MESES	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MILENIUN III C.A.	LUIS VIVAS	0414-704-60-03	8/8/2016	95%	15/11/2016
6	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO CARRERA 2 PARTE BAJA BARRIO ALIANZA PARROQUIA LA CONCORDIA.	4.244.105,09	509.292,61	4.753.397,70	DAL-CCUC(CC)- OBRASFCI/06-ALSC- 2016-37	22/8/2016	20/9/2016	4.753.397,70	3 MESES	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VILLAYEN	THIOLY PAZ	0414-074-90-12	15/9/2016	5%	15/11/2016

